

Отчет по проекту "0067 Развитие аэропорта «Большое Савино»"

01.07.2011 - 30.09.2011

1. Достижение контрольных точек и целевых показателей в отчетном периоде

№ п/п	Наименование контрольной точки/целевого показателя	%	Уровень вехи	Базовое окончание	Плановое окончание	Фактическое окончание	Исполнитель	Отчет об исполнении, достигнутые результаты, варианты решения возникающих проблем
1	Принято решение Росимуществом о передаче ФГУП «Пермские авиалинии» в собственность края	100	Контрольная точка	01.07.2011	01.07.2011	01.07.2011	Темляк Павел Григорьевич	
2	Осуществлено закрепление имущественного комплекса ФГУП «Пермские авиалинии» в собственность Пермского края	0	Контрольная точка	01.07.2011	01.07.2011	НД	Темляк Павел Григорьевич	
3	Проведена оценка объемов авиаперевозок	100	Контрольная точка	18.07.2011	18.07.2011	18.07.2011	Темляк Павел Григорьевич	Презентация проведена 20.07.2011
4	Проведена оценка технического состояния объектов и оборудования аэропорта	100	Контрольная точка	18.07.2011	18.07.2011	18.07.2011	Темляк Павел Григорьевич	
5	Определены будущие эксплуатационные характеристики объектов аэропорта	60	Контрольная точка	12.09.2011	12.09.2011	НД	Темляк Павел Григорьевич	Контрольная точка не выполнена. Процент выполнения 60%.

								<p>вариантов консультанты предварительно оценили в 70,0 млн. евро (102 и 172 млн. евро соответственно). В процессе переговоров было признано, что оценка второго варианта явно завышена. Так, подъездная дорога, перрон и места стоянок автомобилей были оценены в 40 млн. евро, при том, что мощность подъездной дороги составляет не более 600 метров, примерно столько же перрон и стоянки. Итого новое строительство не более 1,5 км в асфальтно-бетонном исполнении. При стоимости 300 млн. рублей за 1 км общие затраты составят не более 450 млн. рублей или около 11, 0 млн. евро. Кроме того консультанты для второго варианта заложили строительство</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	Наименование задачи (работы)	%	Базовое начало	Базовое окончание	Плановое начало	Плановое окончание	Исполнитель	Отчет об исполнении, достигнутые результаты, варианты решения возникающих проблем
1	Принятие Росимуществом решения о передаче ФГУП «Пермские авиалинии» в собственность края	0	16.05.2011	01.07.2011	16.05.2011	01.07.2011	Темляк Павел Григорьевич	
2	Проведение оценки объемов авиаперевозок	100	11.03.2011	18.07.2011	11.03.2011	18.07.2011	Темляк Павел Григорьевич	
3	Проведение оценки технического состояния объектов и оборудования аэропорта	100	27.05.2011	18.07.2011	27.05.2011	18.07.2011	Темляк Павел Григорьевич	Презентация проведена 20.07.2011
4	Определение будущих эксплуатационных характеристик объектов аэропорта	100	27.06.2011	12.09.2011	27.06.2011	12.09.2011	Темляк Павел Григорьевич	Определен пассажиропок. Определены варианты месторасположения аэровокзала. Определена общая площадь аэровокзала. Работва завершена полностью. По состоянию на 06.10.2011 ведется работа по переводу на русский язык. Плановая дата представления - 11.10.2011

№ п/п	Наименование задачи (работы)	%	Базовое начало	Базовое окончание	Плановое начало	Плановое окончание	Исполнитель	Отчет об исполнении, достигнутые результаты, варианты решения возникающих проблем
5	Проведение оценки эффективности инвестиций в реализацию мастер-плана аэропорта	40	19.08.2011	07.11.2011	19.08.2011	07.11.2011	Темляк Павел Григорьевич	
6	Разработка рекомендаций по привлечению частных инвестиций для реализации мастер-плана аэропорта	100	19.08.2011	07.11.2011	19.08.2011	07.11.2011	Темляк Павел Григорьевич	Отчет представлен 06.10.2011. Презентация отчета намечена на 13.10.2011.
7	Определение планировочных элементов объектов аэропорта	95	17.08.2011	18.11.2011	17.08.2011	18.11.2011	Темляк Павел Григорьевич	Работа завершена. После предварительного рассмотрения планируется проведение презентации 18.10.2011.