

План проекта "0067 Развитие аэропорта «Большое Савино»"

01.10.2011 - 31.12.2011

1. Достижение контрольных точек и целевых показателей в плановом периоде

№ п/п	Наименование контрольной точки/целевого показателя	%	Уровень вехи	Базовое окончание	Плановое окончание	Исполнитель
1	Проведена оценка эффективности инвестиций в реализацию мастер-плана аэропорта	40	Контрольная точка	07.11.2011	07.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
2	Разработаны рекомендации по привлечению частных инвестиций для реализации мастер-плана аэропорта	100	Контрольная точка	07.11.2011	07.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
3	Определены планировочные элементы объектов аэропорта	95	Контрольная точка	18.11.2011	18.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
4	Проведена презентация мастер-плана аэропорта	0	Контрольная точка	24.11.2011	24.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
5	Подписан акт приема-сдачи мастер-плана аэропорта	0	Контрольная точка	24.11.2011	24.11.2011	Темляк Павел Григорьевич

2. Контрольные события планового периода

№ п/п	Наименование контрольного события	%	Базовое окончание	Плановое окончание	Исполнитель
	В плановом периоде наступление контрольных событий не предусмотрено.				

3. Задачи (работы) планового периода

№ п/п	Наименование задачи (работы)	%	Плановое начало	Плановое окончание	Исполнитель
1	Проведение оценки эффективности инвестиций в реализацию мастер-плана аэропорта	40	19.08.2011	07.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
2	Разработка рекомендаций по привлечению частных инвестиций для реализации мастер-плана аэропорта	100	19.08.2011	07.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
3	Определение планировочных элементов объектов аэропорта	95	17.08.2011	18.11.2011	Темляк Павел Григорьевич
4	Проведение презентации мастер-плана аэропорта	0	24.11.2011	24.11.2011	Темляк Павел Григорьевич